

Työmaasuunnitelma

TYÖMAASUUNNITELMA ON TOIMITETTAVA ENNEN RAKENNUSTÖIDEN ALOITUSTA!

1.0 Yleistä

- Alueen sijainti
- Tontin ja naapuritonttien kaavamerkinnot
- Hankeen tarkoitus
- Hankeen aikataulu
- Työmaan perustamisaikataulu (työmaa-alue / töiden aloitus)
- Muut asiat

2.0 Työmaan yleiskuvaus

- Organisaatio ja vastuuhenkilöt kohtien 3.0-7.0 osalta
- Työmaan henkilövahvuus
- Yhteystiedot
- Muut asiat

3.0 Työmaajärjestelyt

- Työmaa-aikaisten rakennusten sijoittelu
- Puuston suojaaminen
- Työmaan aitaaminen
- Työmaa teiden ja alueiden rakenne
- Nosturien toimintasäde
- Varastointialueet
- Jäte / lajittelu
- Selvitys ja suunnitelma niistä toimenpiteistä jotka tehdään työmaa-alueen ulkopuolelta (nostot, lastaukset, kaivut yms.)
- Muut asiat

4.0 Liikennejärjestelyt

- Työmaaliittymien paikat ja liikennejärjestelyt
- Lupa tilapäisen liikennejärjestelyyn
- Työmaaliittymien mitoitus
- Kevyen liikenteen sujuvuus ja turvallisuus
- Parkkipaikkajärjestelyt
- Työmaan sisäiset liikennejärjestelyt
- Eriyistilanteiden liikenne ja turvallisuusjärjestelyt
- Muut asiat

5.0 Ympäristövaikutusten minimointi

- Ympäristökatselmukset (esim. puut, louhinnat, suojeltavat kohteet)
- Kaivu ja maamassojen kuljetukset
- Kaivu ja läjitys (stabiliteetti työmaalla ja ympäristössä)
- Kaivu- ja perustustöiden ympäristövaikutukset
- Pohjaveden hallinta
- Pintavesien hallinta
- Purku, murskaus ja seulonta
- Pölyämisen estäminen
- Likaantumisen estäminen (esim. kadut ja tiet)
- Melu

- Polttonesteet
- Seurantasuunnitelma (esim. tärinä, painumat, pohjavesi, jne.)
- Muut asiat

6.0 Liittymät (työnaikaiset)

- Sähkö
- Viemäri
- Vesijohto
- Puhelin
- Data
- Muut asiat

7.0 Muuta

- Alueen rakentamista rajoittavat tekijät
- Työmaataulu
- Työmaa-alueen kunnossapito
- Työnaikainen paloturvallisuus
- Vartiointi
- Muut asiat